

MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, DISTRITO DE CENTRO, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANCI.	SUBFUENTE DE FINANCI.	SUB SUBFUENTE DE FINANCI.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
-01/2022	MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "LUIS PASTEUR" (2022)	OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZAC	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE FLORES MAGON Y CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LESMAD SA DE CV	21-07-2022	MAT/FISM-DF/002/174/2022	300,143.56	0102 - EDUCACIÓN	0102030400103001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PREESCOLAR	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	300,143.56	0.00	300,143.56	300,143.56	300,143.56	0.00		100.00
Totales																	\$300,143.56	\$0.00	\$300,143.56	\$300,143.56	\$300,143.56	\$0.00	100.00%	100.00%
003/2022	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN "UNIDAD DEPORTIVA ANIMAS TRUJANO" (2022)	III OF. MAT/M174-FISMDF/003/2022. IV OF-MAT/M1	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CALLE LUCERO Y CARRETERA A PUERTO ANGEL.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LESMAD SA DE CV	19-07-2022	MAT/FISM-DF-III/003/174/2022	1,452,987.96	0101 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0101110900902001 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA ANIMAS TRUJANO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,252,987.96	0.00	1,252,987.96	1,252,987.96	1,252,987.96	0.00		100.00
003/2022												03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		100.00
Totales																	\$1,452,987.96	\$0.00	\$1,452,987.96	\$1,452,987.96	\$1,452,987.96	\$0.00	100.00%	100.00%
004/2022	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "EDUARD CLAPAREDE" (2022)	MAT/OFNOT/FISMDF/004/2022	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 21 DE MARZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VAXA, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y PROYECTOS INTELIGENTES	29-10-2022	MAT/OFNOT/FISMDF/004/2022	158,978.01	0102 - EDUCACIÓN	0102030400103001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PREESCOLAR	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	158,978.01	0.00	158,978.01	158,978.01	158,978.01	0.00		100.00
Totales																	\$158,978.01	\$0.00	\$158,978.01	\$158,978.01	\$158,978.01	\$0.00	100.00%	100.00%
005/2022	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN (2022)	MAT/OFNOT/FISMDF/005/2022	ÁNIMAS TRUJANO	ENTRE CONSTITUCIÓN Y 5 DE FEBRERO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VAXA, OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y PROYECTOS INTELIGENTES	22-10-2022	13-MAT/003/FISM-DF/174/2022	\$41,021.99	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	0104010200102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	541,021.99	0.00	541,021.99	541,021.99	541,021.99	0.00		100.00
Totales																	\$541,021.99	\$0.00	\$541,021.99	\$541,021.99	\$541,021.99	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/174/02036/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2023-02-01 21:12:05 | MUNICIPIO | 00001000000517258302 | MAT8501015S3 | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | CARRETERA A PUERTO ANGEL KM 7 S/N ANIMAS TRUJANO 71244 | H.AYUNTAMIENTOANIMASTRUJANO@gmail.com | 9511695967 | AUTORIDAD | LORENZO LOPEZ MARTINEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e0235c1039e8930e37c733485e961b18ac30ea418a0bfd311248e24875c3d29c |

FIRMA ELECTRÓNICA

FFWkpBfus2KPJaL27jV8fSs/rYtbVPO6aop6leZtiGhx4eTMgqekwdlqMlpJ1stNbamvJPStSOCIXrDOmLmOOMrpPoDXIJBYinx8PF68smGTi3MaCXLWHN5vb/lBKuFJ0VeU
G5VzX9yGDpd/pOTi/Xji8pdaMlyKwurHEAAiQLLadbDPyi+gBnph5fFjn+j4SSuSr3XbfV2vohiMLfOqG4tJjalbUL5Ltx6jQe5e7FHHDYrcKbZrIG2NHv1IRAbW3+KG8RIRzBjqYs
WYLhD7jraq92GT8ssWEQ53NhtgwyXubQGcWo+EoQoA2x7cc1O2+OWxFOyo6y1WCU0u8fiuQ==